



Saksframlegg

--	--	--

Øvre Rotset Næringsområde- økonomisk avslutning

SAMANDRAG:

Prosjekt «Øvre Rotset Næringsområde» vart ferdigstilt og overteke av byggherre (Volda kommune) 20.05.2020. I samsvar med fristar for sluttoppgjer – fakturautsending, fakturagjennomgang og betaling, vart partane etter diverse korrigeringar av fakturagrunnlaget, samde om endeleg sluttoppgjer for prosjektet 15.06.2020.

Sluttrapporten viser hovudlinjene i prosjektet. Målet med rapporten er å gi eit oversiktleg bilete av prosjektgjennomføringa og resultat frå start til mål.

Kommunedirektøren si tilråding:

Volda kommunestyre tek sluttrapport for Øvre Rotset næringsområde til vitande

Saksopplysningar:

Prosjekt «Øvre Rotset Næringsområde» vart ferdigstilt og overteke av byggherre (Volda kommune) 20.05.2020. I samsvar med fristar for sluttoppgjær – fakturautsending, fakturagjennomgang og betaling, vart partane etter diverse korrigeringar av fakturagrunnlaget, samde om endeleg sluttoppgjær for prosjektet 15.06.2020.

I etterkant av dette er det gjennomført evaluering av prosjekt, med fokus på økonomi, framdrift, HMS, kvalitet og kommunikasjon. I samband med dette er det utarbeidd ein sluttrapport, som dokumentasjon på korleis prosjektet har gått.

Resultata i prosjektet er samanlikna opp i mot kva mål og forventningar som låg til grunn før oppstart. Vedtaksprotokollen frå kommunestyremøte 28.09.2020 er sentral der løyvingar til prosjekt vart vedteke. Dei økonomiske resultata i dette prosjekt er direkte samanlikna og evaluert opp i mot kalkyle og budsjett utarbeidd i saksframlegg frå dette vedtaket.

Tomteprisen er tidlegare fastsatt i eiga sak.

Vurdering og konklusjon:

Sluttrapporten viser hovudlinjene i prosjektet. Målet med rapporten er å gi eit oversiktleg bilete av prosjektgjennomføringa og resultat frå start til mål.

Kommunedirektøren viser til at ein har fått ferdigstilt sentrale næringsstomter som no er klare for sal. Ein rår til at prosjektet vert økonomisk avslutta og at sluttrapport for Øvre Rotset næringsområde vert teken til vitande slik den ligg føre.

Likestillingsmessige sider ved saka: -

Konsekvensar for folkehelsa: -

Miljøkonsekvensar:-

Økonomiske konsekvensar: Totalkostnad for prosjektet kom ut vel 1,6 millionar lågare enn løyvd ramme til prosjektet.

Beredskapsmessige konsekvensar: -

Konsekvensar for barn og unge: -

Har [eldreråd, råd for personar med funksjonsnedsetting og ungdomsråd](#) fått saka til uttale?

Nei

Utskrift av endeleg vedtak:

Rune Sjurgard
kommunedirektør

